

		Obra	Bancos	B.D.I.		Encargos Sociais	
		Contratação de empresa especializada para construção de duas pontes de madeira, nas comunidades São Francisco e Feitosa, no município de Mojuí dos Campos - Pa.	SINAPI - 01/2025 - Pará SBC - 03/2025 - Pará SEDOP - 02/2025 - Pará	24,67%		Não Desonerado: Horista: 118,23% Mensalista: 71,76%	
Cronograma Físico e Financeiro							
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	
	PROCESSO 2 PONTES	100,00% 200.627,42	18,25% 36.608,88	37,36% 74.963,44	35,08% 70.381,72	9,31% 18.673,38	
1	PONTE 01: COMUNIDADE SÃO FRANCISCO - EXTENSÃO: COMPRIMENTO: 40,00 M / LARGURA: 5,00 M	100,00% 132.953,71	16,76% 22.288,49	38,26% 50.868,66	35,93% 47.767,90	9,05% 12.028,66	
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 10.835,73	100,00% 10.835,73				
1.3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS:	100,00% 8.352,00	100,00% 8.352,00				
1.4	INFRAESTRUTURA	100,00% 6.201,52	50,00% 3.100,76	50,00% 3.100,76			
1.5	MESOESTRUTURA	100,00% 95.535,80		50,00% 47.767,90	50,00% 47.767,90		
1.6	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 12.028,66				100,00% 12.028,66	
2	PONTE 02: COMUNIDADE FEITOSA - EXTENSÃO: COMPRIMENTO: 19,00 M / LARGURA: 5,00 M	100,00% 67.673,71	21,16% 14.320,39	35,60% 24.094,78	33,42% 22.613,82	9,82% 6.644,72	
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 8.872,23	100,00% 8.872,23				
2.3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS:	100,00% 3.967,20	100,00% 3.967,20				
2.4	INFRAESTRUTURA	100,00% 2.961,92	50,00% 1.480,96	50,00% 1.480,96			
2.5	MESOESTRUTURA	100,00% 45.227,64		50,00% 22.613,82	50,00% 22.613,82		
2.6	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 6.644,72				100,00% 6.644,72	
Porcentagem			18,25%	37,36%	35,08%	9,31%	
Custo			36.608,88	74.963,44	70.381,72	18.673,38	
Porcentagem Acumulado			18,25%	55,61%	90,69%	100,00%	
Custo Acumulado			36.608,88	111.572,32	181.954,04	200.627,42	
<p>ENG. CIVIL GUILHERME DOURADO VIANA</p> <p>DECRETO 384/2019</p>							